

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสนอ กรมจังหวัด ปัตตานี กระทรวง มหาดไทย

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้ วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	งานไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปรีอเงาะ-บือแนจือปอ ม.๓	๑ สาย	คัดเลือก	๗ พ.ค.๖๒	๒๙ พ.ค.๖๒	๒๗ มิ.ย.๖๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	/		
๒		โครงการบุกเบิกถนนดินเดิม สายโต๊ะจุ-บ้านมะฮือลา ม.๒	๑ สาย	คัดเลือก	๒๖ พ.ย.๖๑	๑๓ ธ.ค.๖๑	๒๕ ธ.ค.๖๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	-		/	
๓		โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ ม.๒ บ้านยามูเซ็ง	๑ จุด	คัดเลือก	๑๙ ก.ย.๖๑	๒๒ ม.ค. ๖๒	๒๗ พ.ค.๖๒		๒,๗๗๑,๐๐๐	/		

(ลายมือชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวโซเฟีย มะแซ)
 ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง

(ลายมือชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาวธัญญ์นพพัชร จันทร์ประภา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสนอ กรมจังหวัด ปัตตานี กระทรวง มหาดไทย

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๔	งานไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สามแยกยามูเซ็ง-กูแบบา	๑ สาย	คัดเลือก	๑๘ ก.ย. ๖๒	๑๓ พ.ย. ๖๒	๒๘ ก.พ. ๖๒	-	๔,๒๘๕,๐๐๐	/		

(ลายมือชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวไซเพีย มะแซ)
 ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง

(ลายมือชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาวธัญญ์นพพร จันทรประภา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล